

V / framvinda byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar

Þessi samantekt er til upplýsinga um bókaðar fjárfestingar hjá SORPU bs. vegna GAJA. Áfallinn kostnaður vegna byggingarinnar skv. bókhaldi SORPU bs. er sem hér segir:

Tímabil	Greiddur kostnaður
Áfallið fyrir júlí 2018	758,2
Júlí 2018	49,3
Ágúst 2018	52,5
September 2018	134,0
Október 2018	195,9
Nóvember 2018	203,7
Desember 2018	135,1
Janúar 2019	268,3
Febrúar 2019	209,9
Mars 2019	267,3
Apríl 2019	141,9
Maí 2019	309,9
Júní 2019	327,2
Júlí 2019	399,1
Ágúst 2019	244,2
September 2019	260,1
Október 2019	289,6
Nóvember 2019	182,9
Desember 2019	182,2
Janúar 2020	146,5
Febrúar 2020	178,5
Mars 2020	161,7
Apríl 2020	17,3
Maí 2020	72,1
Júní 2020	22,3
Júlí 2020*	1,4
Samtals	5211,1

Heildarkostnaður við sjálfa verkframkvæmdina frá því skrifað var undir samning við verktaka í júlí 2018 skv. ofangreindu er nú kr. 4.452,9 mkr. Skv. framvinduskýrslu Mannvits dags. 26 ágúst 2020 er áætlað að heildarkostnaður verði 4.565 mkr. með vikmörkum +2%.

SORPA bs. hefur fram til þessa áætlað að verkið (bygging á GAJA) myndi enda í efri mörkum áætlunar Mannvits sem áður hefur verið sett fram eða í um 4.525 mkr. **Ný kostnaðaráætlun Mannvits með +2% frávikum er 4.565 mkr. sem er hækkun um 40 mkr.**

Virðingarfyllt,

Guðrún Eva Jóhannesdóttir
Fjármálastjóri