

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 29.10.2019

**V / framvinda byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar**

Eins og staðan er núna 29.10.2019 er búið að steypa um 93% af áætluðu steypumagni sem fara á í bygginguna, áætlað er steypuvinnu ljúki um 15.nóv. Framvinda á öllu verkinu er um 85%. okt./ nóv.

Áfallin kostnaður vegna byggingarinnar er sem hér segir:

Tímabil	Greiddur kostnaður
Júlí 2018	47,9
Ágúst 2018	50,8
September 2018	120,9
Október 2018	193,1
Nóvember 2018	202,6
Desember 2018	130,4
Janúar 2019	268,4
Febrúar 2019	209,1
Mars 2019	259,1
Apríl 2019	170,9
Maí 2019	309,8
Júní 2019	327,2
Júlí 2019	400,4
Ágúst 2019	243,1
September 2019	260,1

Heildar kostnaður skv. ofangreindu er nú kr. 3.198.578.985,- Verkið er á áætlun miðað við útboð, aukverk hafa verið lítil eða samtals 48,0 milljónir og eru aðallega vegna ófyrirséðra atriða sem snúa að jarðvinnu.

Virðingarfyllst,



Björn H. Halldórsson  
framkvæmdastjóri