

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 26. ágúst 2020

v / stækkun móttökustöðvar – framvinda

Þessi samantekt er einungis til upplýsinga um bókaðar fjárfestingar hjá SORPU bs. vegna stækkunar á MTFS en ekki hefur borist uppfærð framvinduskýrsla frá Mannviti vegna sumarleyfa.

Áfallinn kostnaður vegna stækkunar skv. bókhaldi SORPU bs. er sem hér segir:

Mánuður	Útgjöld, m. kr.
Frá áramótum til loka apríl 2019	29,2
Maí 2019	27,6
Júní 2019	44,2
Júlí 2019	51,1
Ágúst 2019	45,0
September 2019	59,2
Október 2019	43,6
Nóvember 2019	32,3
Desember 2019	25,6
Janúar 2020	15,1
Febrúar 2020	9,1
Mars 2020	2,8
Apríl 2020	1,5
Maí 2020	11,2
Júní 2020	13,1
Júlí 2020	19,3
Samtals	429,9

Ofangreind áfallin útgjöld eru vegna hönnunar, útboðs, eftirlits, gatnagerðargjalda og framkvæmda við byggingu. Bókfærður kostnaður vegna þessa er 400,4 mkr. af ofangreindir áætlun. SORPA hefur gert ráð fyrir að verkefnið endi í efri mörkum áætlunar eða í 430 mkr. Kostnaður miðað við 31.07.2020 er kominn í 429,9 mkr.

Virðingarfyllst,

Guðrún Eva Jóhannesdóttir
fjármálastjóri